

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

**„Rezerves ārējā 3-fāzu elektropadeves tīkla
izveidošana”**

(Identifikācijas numurs IeM IC V-2010/24)

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

PASŪTĪTĀJS

Pasūtītāja nosaukums	Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Adrese	Bruņinieku 72b, Rīga LV-1009

PIEGĀDES MĒRĶIS

Pakalpojumu piegādes mērķis ir nodrošināt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra elektrības padeves nepārtrauktību (rezervēšanu) serveru telpu iekārtām un darbinieku datortehnikai.

PIEGĀDĀJAMO PAKALPOJUMU APRAKSTS

1. Kabeļu tranšejas rakšana smagā gruntī ar asfaltbetona seguma uzlaušanu 2(diviem) kabeļiem atrotot esošo kabeļu trasi 40m;
2. Caurumu urbšana ēkas pamatos (b=400mm, d=110mm) 2gab.;
3. Betona grīdas uzlaušana 2(diviem) kabeļiem 5m.;
4. Esošo kabeļu NYY-J 4x95 tipa kabeļu pārslēgšana ar savienojošajām uzmavām 2gab.;
5. Aizsargcauruļu montāža (d=110mm) 10m;
6. Kabeļu NYY-J 4x95 montāža tranšējā un ēkā 2x55m;
7. Kabeļu NYY-J 4x95 galu apdare un pievienošana elektrosadals 2 kab. gali.;
8. Esošā kabeļa ar 4(četrām) 240mm² šķērsriezuma alumīnija dzīslām galu apdare un pievienošana proj. KS-II-22 elektrosadalē 1gab.;
9. Esošā kabeļa NYY-J 4x95 galu apdare un pievienošana KS-4A tipa elektrosadalē 1gab.;
10. Esošā kabeļa galu pārslēgšana 5 kab. gali.;
11. Signāllentas montāža 40m;
12. Tranšeju aizbēršana 40m;
13. Asfaltbetona seguma atjaunošana 16m²;
14. Avārijas rezerves ieslēgšanas (ARI) sadales 250A komplektācija un montāža 1gab.;
15. Kabeļu NYY-J 4x95 montāža no ievada uzskaites sadales uz ARI sadali 2x10m;
16. Kabeļu komutācijas sadales KS-II-22 (AS „Jauda”) montāža 1gab.;
17. Spēka sadales ar ievada aizsardzības aparātu 3x250A un 3x100A, 3x100A 3x63A atomātslēdzīem montāža 1gab.;
18. Skiču projekta izveide 1 obj.;
19. Izpilddokumentācijas sagatavošana.;
20. Palīgdarbi un palīgmateriāli 1obj.
21. Paredzēt būvgružu savākšanu un transportēšanu.

Paskaidrojumi:

b – sienas biezums;

d – diametrs;

PAKALPOJUMU PIEGĀDES LAIKA GRAFIKS UN TERMIŅŠ

Pakalpojumu sniegšana jānodrošina līdz 2010.g. 17.decembrim.

PAPILDUS NOTEIKUMI

1. Visu darbu secība jāaskaņo ar pasūtītāju, kā arī visus darbus jāveic tā lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēts valsts struktūru darbību un iedzīvotājus.
2. Izpildītājs apņemas Pakalpojuma īstenošanā iesaistīt atbilstošas kvalifikācijas speciālistus.
3. Līdz piedāvājuma atvēršanai Izpildītājam ir tiesības veikt objekta apskati saskaņojot to ar Pasūtītāju.

GARANTIJAS SAISTĪBAS UN TEHNISKAIS SERVISS

1. Uzstādītām iekārtām jāparedz 2 gadu garantija.
2. Kabeļu montāžās darbiem jāparedz 5 gadu garantija.
3. No ierindas izejošo iekārtu remonts vai bojājumi jānovērš 14 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.